

配送センター建替え工事 途中経過

6月に始まった配送センターの建替え工事がちょうど半分を過ぎました。途中経過の報告です！

解体作業



ゴミを捨てて空っぽに。こんなに広がったんだね。そして、思ったより多かった書類、段ボール系のゴミ。トラック2台分くらい追加したかな。何十年前の書類や写真は懐かしさいっぱい、盛り上がる。ゴミ搬出の日は雨で、大変な中ありがとうございました。

会長、社長はどこかな？



解体作業は2人だけなのに、早かった。



50年ぶりの土よ。こんにちは。



実は、可愛い本社建物。表通りから見たのは約1ヶ月ほど。



電話線とLANケーブル等の配線を、配送センターの建物に這わせて本社まできていたことが発覚。足場に仮移動して工事を進めつつ、本移動を待つも、ある日突然！ネットも電話もファックスも全て、使えなくなる事態に。翌日には復旧し、数日後には本移動完了しー安心。下調べって本当に大切だと感じる出来事でした。

基礎工事



基礎工事もあったという間だった。コンクリートを入れて固まった後に、水を張って2日くらい。自然に乾くのを待つ。その後は早かった。枠を外すと、すぐに木材の搬入。



建方工事



組み立てるのもあったという間。8人ほどで一気に組み立てる。屋根から作るイメージがあったけど、床からスタート。床から張っていくんだね。天井が思ったより高い。木の香りがして気持ちいい。



今は工場を間借りしてがんばっています。完成は11月下旬予定！楽しみです。



手話

気をつけて

コミュニケーションのバリアフリー化を目指して手話に挑戦します。ワカバ縫製工場の白須さんに教えてもらいます。今月の手話は「気をつけて」です。

QRコードの方では、「気をつけて」を動画で紹介しています。



1. 両手を胸の前に上下におく。



2. 握りながら手前に寄せる。